

Valutazione potenza in KW Impianto Elettrico linea Spiana e Taglio al volo Cois.

Aspo : 10 KW 400 Volt

Spiana : 160 KW 400 Volt

Raddrizza : 167 KW 400 Volt

Taglio al volo e Impilatore Automatico: 65KW 400volt

Il totale della potenza impegnata è all'incirca di 400 KW in 400 Volt.

I quadri di distribuzione non sono stagni e ventilati, il contenuto è parzialmente a norma CE.